

国立歴史民俗博物館総合展示 第1室(先史・古代)の新構築事業 2018年度活動報告

Annual Report on NMJH Permanent Exhibition Renovation Project of Gallery 1
Prehistoric and Early Japan (FY2018)

YOKOTA Ayumi and KAMI Naomi

横田あゆみ・上 奈穂美

はじめに

第1展示室(先史・古代)では、開館(第I期展示)から36年を経て、現在、約7年をかけて展示リニューアルを行っている。第II期展示の一つである総合展示第1室新構築事業(以下、第1室リニューアルと表記)は、開館30年目に着手した。これまで、暫定改善については開館10年を経た時点で行っていたものの、全面的なリニューアルは2013年3月に開室した第4展示室(民俗)以来2例目となる。

第1室リニューアルは2002年に策定した「総合展示リニューアル基本計画」[大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2004]に基づいて構想され、2012年に展示プロジェクト委員(表1)で組織するリニューアル委員会が発足して以降、新展示の準備を進めてきた。現在は、約一月後の2019年3月19日の開室に向け最終段階となる演示を行っている。

ここでは、まず、これまでの年次活動報告[渋谷2014、渋谷・大塚2015、渋谷・上2016、2017、上・横田2018、横田・上2018]と同様に、展示構成の変遷やリニューアルの概要をまとめ、2018年度の活動内容を報告する。更に、これまでのリニューアルの総括を行い、問題が生じた背景も含めリニューアルの工程を概観したい。

表1 展示プロジェクト委員

館内委員		館外委員			
上野 祥史	本館研究部	准教授	小畑 弘己	熊本大学文学部	教授
小倉 慈司	本館研究部	准教授	亀田 修一	岡山理科大学総合情報学部	教授
工藤 雄一郎	本館研究部	准教授	川尻 秋生	早稲田大学文学学術院	教授
鈴木 卓治	本館研究部	准教授	設楽博己	東京大学文学部・大学院人文社会系研究科	教授
高田 貫太	本館研究部	准教授			
西谷 大	本館研究部	教授	瀬口 眞司	公益財団法人滋賀県文化財保護協会 企画調整課	副主幹
仁藤 敦史	本館研究部	教授	谷口 康浩	國學院大學大学院文学研究科	教授
林部 均	本館研究部	教授	堤 隆	浅間縄文ミュージアム	主任学芸員
藤尾 慎一郎	本館研究部	教授	菱田 哲郎	京都府立大学文学部	教授
松木 武彦	本館研究部	教授	森 公章	東洋大学文学部	教授
三上 喜孝	本館研究部	准教授	吉田 広	愛媛大学ミュージアム	准教授
村木 二郎	本館研究部	准教授	若狭 徹	明治大学文学部史学地理学科考古学専攻	准教授
山田 康弘	本館研究部	教授	若林 邦彦	同志社大学歴史資料館	准教授

1. 第1室リニューアルの展示構成

展示構成は、第I期展示の課題（第3章を参照）を踏まえ、生活史、環境史、国際史の3つを基調テーマとして据えて考案・改訂されてきた。各テーマの展示構成および展示平面図を表2・図1に示す。昨年度以降、配置に変更が生じたのは副室の正倉院と沖ノ島のみで、構成内容そのものに変更はない。（本稿末にカラー図版掲載）

表2 展示テーマ構成

I 最終氷期に生きた人々	最終氷期の森 列島に到達した最初の人々	最終氷期の森 現代人の行動ってなに！？ 人はいつ列島に渡ってきたのか？ 列島最初の人々が残したものの環状のキャンプに集う	III	4つの文化へ	北縁、南縁の水田稲作文化 北の文化、南の文化 弥生文化とはなにか
	狩猟採集民とその遊動生活	寒冷環境への適応 石器を作る 遊動生活と住居 良質の石材を求めて 大陸との関係 動物の狩猟と食料 旧石器時代の落とし穴 植物質の食料の利用 折りとアクセサリー	IV 倭の登場	東夷世界へのまなざし 1・2世紀の東アジア	漢と倭 魏志倭人伝の航海記録 中国王朝の世界—漢— 朝鮮半島の世界—楽浪と三韓— 南北市羅の世界—壹岐・対馬— 金印かがやく世界—北部九州— 東西海廊の世界—日本海— しまなみの世界—瀬戸内海— 平野ひろがる世界—近畿— やまなみの世界—東海・中部・関東—
II 多様な縄文列島	最終氷期の土器と環境激変期の人々	東アジアの土器の出現 土器文化の急速な広がり 定着した生活の始まり 狩猟具の変化と弓矢の登場 南九州の集落と植物利用 石偶と最古の土偶 れきはくサイエンス・ラボ	V 倭の前方後円墳と東アジア	倭王への道 前方後円墳と倭王権	倭王への道 前期の古墳 中期の古墳 後期の古墳
	縄文文化の時代	縄文文化の環境 縄文人登場 縄文文化の「おまり・おわり・ひろがり」 定住生活の意義 縄文文化の地域性 民族誌からみた縄文文化		地域社会の景観 倭の境界と周縁 境界を越えて—東アジアという世界—	王をめぐる風景 集落での生活 時代を変える新たな技術 倭の北縁と北方世界 倭の南縁と南方世界 朝鮮半島の倭系古墳 アジアの王権 王権の天下観
III 水田稲作のはじまり	定住生活の進展	計画的な食料の調達 高度な植物利用技術の発達 高度な動物利用技術の発達 計画的な土地利用 交易・交流ネットワークの発達 各地の集落と社会	VI 古代国家と列島世界	自然環境と災害 倭国から日本へ 律令支配と列島世界	自然環境 災害 仏教伝来と古墳の終末 飛鳥と難波、藤原京 「日本」建設 都の明と暗 古代の集落と役所 古代国家の北と南 東アジアのなかの列島世界
	縄文人の家族と社会	縄文人の一生 縄文時代の家族像 特別な人々の出現		中世の胎動	中世の胎動
副1 沖ノ島・特集展示	縄文人の「おそれ」「いのり」「まつり」	災害への対応 縄文人のけが・病気 縄文人の死生観 再生・循環の「いのり」と「まつり」 縄文人の祖霊祭祀	副1 沖ノ島・特集展示	沖ノ島の祭祀と国際交流 祭祀の変遷 沖ノ島からみた国際交流 先史・古代の国際交流	小テーマなし
	東アジアの中の縄文文化	大陸との接触	副2 正倉院文書	役人の世界 正倉院文書の世界	写経生の生活 役人の生活 公文書の世界 写経所文書の世界
副2 正倉院文書	れきはくサイエンス・ラボ	土器の圧痕—レプリカ法			
	朝鮮半島の農耕社会と日本列島	朝鮮半島の農耕社会化 縄文晩期の西日本 列島各地の初期水稲稲作			
	金属器出現	列島の鉄器文化 武器と戦い			
	西と東のまつり	西のまつり 東のまつり			
	弥生の暮らし	弥生のむら 弥生の墓 弥生の自画像 弥生と縄文			

2. 2018年度の活動概要

本年度の概要は、2018年度より本稿の提出時期が年度末以前に早まったことから、2月までの活動を報告し、3月分については活動予定として掲載する。

(1) 概略

2018年度は、前年度に引き続き、展示室内の工事、長期借用資料の搬入、グラフィック・映像コンテンツ・ネームプレートの制作など、開室に向けて準備を進めた。工事期間は、2016年の時点では2018年7月に完了予定と報告したが[上・横田 2018]、製作準備の遅れが生じ、同年11月へ延長した。それに伴い、展示室内の完成状況を確認する検収も11月にずれ込んだ。長期借用資料の搬入は夏頃から始まり冬までかかり、2019年1月下旬以降に展示場で演示を行った。数年にわたる設計確認が必要となったグラフィックや映像コンテンツ、ネームプレートは制作期間が大幅にずれ込み、一部を除き2019年3月までに納品予定である。これらの活動と並行して、歴博館内では開室告知用の広報ポスターやチラシ、展示室リーフレットの制作および記者発表や内覧会資料の作成準備が進められた。3月には、演示が完了して展示室内での照明調整、グラフィックやネームプレートの最終確認を行い、18日(月)の内覧会翌日の19日(火)に開室する予定である。

翌2019年度には、開室後の展示に関する意見調整(資料・グラフィック・映像コンテンツ・ネームプレート)や歴博フォーラムの開催、「第1展示室(先史・古代)ができるまで」(仮称)の作成などを予定している。

(2) 活動の詳細

以下に、主な作業について詳述する。

【第1室リニューアル委員会】 開催日は表3参照

全体会議	開催なし
館内委員会議	館内対応、新たな予算措置、開室準備など

【展示工事打ち合わせ】

全体打ち合わせ・テーマ別打ち合わせ 表3参照

・長期借用資料の搬入(国内・外)



国内の長期借用資料は、資料調査や所蔵機関との調整を経て、一部を除き8月から借用を開始した。借用ルートを設定する際に、同じ地域を展示担当者ごとに何度も訪れるのではなく、同じ地域の資料を一度に借用できるようスケジュールを組むことで経費の削減を図った。国外からは、大韓民国の資料を2019年2月に搬入した。借用資料は演示前に開梱し、必要に応じて演示具を製作した。

・資料以外の展示物制作—グラフィック、ネームプレート、映像コンテンツ

グラフィックは、前年度分の活動報告に記したように、先行分(2018年9月)・先送り分(同年11月)[横田・上 2018]ともに校了し、施工業者が提示した工程よりも半年ほど遅れ、11月の検収までに

表3 リニューアルに関する打ち合わせ等開催日

2018年度	主な工程	展示工事打ち合わせ								関連事項	総合展示 リニューアル 運営会議	第1室 リニューアル 委員会
		演示・資料調査			グラフィック		ネームプレート		映像コン テンツ			
		借用	調査・計測	演示	先行分	先送り分	先行分	後行分				
2018	4	現場施工										
	5											
	6											
	7											
	8											
	9				念校		最終校					
	10											
	11	検収				念校				シンポジウム		
	12											
2019	1				修正		納品					
	2											
	3	開室						納品?	一部納品?			開催予定

 実行済み / 実行中
 予定

開催日一覧

展示工事打ち合わせ

演示・資料調査

借用 8月5・6・7・8・9・10・11・16・17・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31日、9月1・10日、10月9・12日、11月14・21日、2019年2月6・7・8・9・10・11日
 調査・計測 4月11・18・19・20・27日、5月8・9・10・16・17・22・25・29・30日、6月8・12日、7月13日、8月17・21日、9月19日、2019年2月1・4・5・13日
 演示 4月20日、6月22・29日、7月2・6・10日、11月20日、2019年1月23・24・28・30日、2月1・4・6・7・8・12・13・14・15・18・19・20・21・25・26・27・28日

グラフィック

Ⅱ（ジオラマ代替） 4月16日、8月16日、10月2日
 VIの一部 4月12・24日
 副室1：沖ノ島 4月12・24日、7月24日、8月21日、9月7日
 副室2：正倉院 4月9・24日、7月20日、8月10日、9月7日
 エピローグ 4月4・17日、5月9・11・14日

ネームプレート

10月27日 ※ネームプレートは今年度から工程を二分した。先行分：テーマⅠ・Ⅱ・Ⅲ・沖ノ島・正倉院、後行分：テーマⅣ・Ⅴ・Ⅵ

映像コンテンツ

11月7日、12月4日

展示室検収

11月16日

関連事項

可視化・高度化 国際シンポジウム 11月17・18日

総合展示リニューアル運営会議 5月21日

第1室リニューアル委員会

全体会議 なし
 館内委員会（臨時） 5月28日、7月30日、12月26日

一部を除き所定の展示コーナーに掲出した。開室までにすべてのグラフィックが出揃うが、すでに納品されたものの中には修正が必要なものが見つかっており、順次対応する予定である。

ネームプレートは、当初は全テーマを同一工程で扱っていたが、企画展示など他業務への時間配分の再調整を要したため、工程を二分して制作することが決定した。先行分は2019年1月に、後行分は3月上旬に納品される。展示場への設置後には、グラフィックと同様に、ネームプレートも順次修正を加えている。

映像コンテンツは、副室をのぞく6つのテーマのガイダンス映像のほか一部のコンテンツを制作し、当該再生機器を開室時までに設置することになった。それ以外のコンテンツについては、来年度以降の予算状況により制作する予定である。

・ 演示作業

2018年度前半から、模型や地層剥ぎ取りなどの大型資料の演示に着手した。展示室内の薬剤散布を経て、2019年1月下旬から本格的な演示作業を開始している。日程は、演示業者の来館日、グラフィックの掲出状況、演示具の納品状況などを考慮して組んだ。2月末までにほぼすべての資料の演示が完了し、3月上旬には照明調整を行う予定である。

3. 第1室リニューアルの総括

2012年度から活動報告を続けてきた新構築事業は、7年目を迎えてようやく開室に至る。展示リニューアルの一例として記録を残すためにも、展示構成とリニューアル活動の2つの視点から、第1室新構築の総括を試みる。なお、筆者は2015年度から第1室準備室に所属しているため、それ以前の内容は各年度の活動報告に依る。

展示構成に関して、2004年に策定した「総合展示リニューアル基本計画」の基本理念や基本原則をはじめとした展示目標、リニューアル委員会が挙げた第I期展示の課題を以下に改めて列挙する〔渋谷2014〕。

「総合展示リニューアル基本計画」(2004年)

基本理念 21世紀における新たな歴史像の再構築、国際化への接近

基本原則 研究成果の反映、国際化への対応、生涯学習等一般公衆の知的需要への対応

基調テーマと視点 生活史、環境史、国際史

多様性(マイノリティーの視点)、現代的視点

展示リニューアル委員会が定めた“主要な目的”

- ①大学共同利用機関として先端的な歴史研究を推進し、その研究成果を公開する。
- ②考古学の進展による歴史観の劇的な変化に対応する。
- ③博物館型研究統合の実践を行う。

さらに、共同研究、科学研究費助成事業、企画展示の研究成果を、論文として発表したのちにリニューアルに反映させる。

表4 テーマ案の変遷

第Ⅰ期展示	第Ⅱ期展示	
1983～2016年	「基本計画」(2004年)	開室時(2019年～)
日本文化のあけぼの	(1) 列島環境への対応	I 最終氷期に生きた人々
	(2) 食料生産とたたかい	II 多様な縄文列島
稲と倭人	(3) 倭国への道	III 水田稲作のはじまり
		IV 倭の登場
前方後円墳の時代	(4) ヤマトに吹く異国の風	V 倭の前方後円墳と東アジア
律令国家(正倉院含む)	(5) 日本国家の建設	VI 古代国家と列島世界
沖ノ島		副室 正倉院/沖ノ島

展示リニューアル委員会が挙げた第Ⅰ期展示の課題

- A) 民衆史が一貫していない
- B) モニュメント展示(例:縄文土器, 高床倉庫, 箸墓古墳, 羅城門)
- C) 国際化への対応が不十分
- D) 日本列島の北(北海道)と南(沖縄)の展示が欠落
- E) 固定化した展示(最新の研究成果を反映しづらい)

3月の開室後には歴博内外から寄せられた意見に基づき、第Ⅱ期展示の内容や展示手法を必要に応じて見直すことも求められる。まずは第Ⅰ期展示の課題を克服し、新展示に向け掲げた目標をどれだけ達成することができたのが評価基準の一つとなる。検証作業を通じて、研究成果をわかりやすく適切な形で伝えるのに必要な視点や手法を検討し、そのノウハウを歴博や他館でのこれからの展示に活用できるよう蓄積することもまた、この新構築事業が国立博物館のプロジェクトとして資する成果の一つと捉えられるのではないだろうか。2017年度の報告[横田・上 2018]にも触れたように、リニューアル委員以外からの意見を展示に反映させることは当館では前例がないようであるが、開室後には柔軟な姿勢をもって対応されることを望む。

リニューアル活動のおおまかな流れについては、年表(表5)を参照されたい。構想に1年、設計に3年、施工に3年を費やしたことになるが、実際の作業はより複雑な工程を辿ってきた。特に、施工段階では設計図の再検討を行う必要が生じ、準備不足から工期全体を延長するといった「足踏み」が長期にわたることになった。ここでは、今後のリニューアル活動への戒めとして、その概要と背景を簡潔に述べたい。

表5 リニューアルの工程

1983		国立歴史民俗博物館 開館 (3月) 第I期展示公開		
1984		「沖ノ島」公開 (3月)		
1988		「日本文化のあけぼの」拡充 (3月)		
1994		第II期展示 計画策定		
1996 1997	暫定改善	暫定改善 (1996年3月～1997年3月)		
2004	第I期 展示	「総合展示リニューアル基本計画」策定		
2011		活動準備		
2012		設計構想	リニューアル委員決定 展示構成案の検討	
2013		設計	館内での基本設計確定	
2014			各種予算の検討を経て、開室時期を2016年度・2017年度から2018年度に延長 長期借用の調整に着手 展示テーマ案、配置図、資料の検討	
2015			プロポーザル 詳細設計	
2016			実施設計図(詳細設計)完成 費用の再検討(先送り計画)	
2016	閉室	施工	一部未完成のままの開室を決定	
2017				閉室(2016年5月9日)、資料の撤収 入札 施工に向けた設計内容の確認
2018				施工業者決定((株)乃村工藝社) 乃村工藝社との打ち合わせを重ねる 寄付金募集に着手
2019				展示室工事 演習準備、展示物製作 タイトル変更(「先史・古代」へ) 展示構成の館内縦覧
2018		調整 演習	大型模型移設、新規壁面設置など グラフィック、映像コンテンツ、ネームプレートなど	
2019	開室		検収 演習作業	
			2018年7月までの予定だった工期を延長 館内作業の遅れにより、グラフィックの納品をはじめ大幅に作業がずれ込んだ	
			開室(2019年3月19日)	
			リニューアル活動	

「足踏み」に触れる前に、今回のリニューアル活動の進め方を整理する。館内体制と設計・施工業者という表現を用いるが、ご協力を賜ったすべての方を忘れるためではなく、構造をわかりやすく伝えるためにすぎないことをお断りしておく。歴博の館内体制は、リニューアル館内委員と管理部博物館事業課展示係が担い、第1室準備室スタッフがそれを補佐した。設計段階では設計担当の業者（株）日展と、施工段階では同様に施工担当の業者（株）乃村工藝社と作業を進めた。

「足踏み」を発生させた時期は、設計から施工への業者の切替えに当たる。設計・施工を同一業者に依頼することが許されないため、2015年に一旦完成を見た詳細設計を、新たに契約を結んだ施工業者とともに見直す作業に数か月を費やすことになった。見直し作業を経ても設計上の意図をすべて把握するには至らなかったため、施工作業段階に何度も設計確認をする必要が生じ、時には改訂へ踏み切ることもあった。

また、館内体制における準備・連携不足も「足踏み」の要因となり、当初の工程通りに作業を円滑に進められなかった。グラフィック、ネームプレート、映像コンテンツ、演示具などの制作に関する入校や資料情報の提供が大幅に遅れ、工期の延長が発生し、予定外の予算を要することになった。

こうした事態は、進捗をはじめリニューアルに関するあらゆる情報が適切に管理・活用されていないことに起因する。歴博の過去のリニューアル事業で得たはずの経験や、進行中の第1室リニューアルに関する活動履歴をアーカイブするという行為の欠如が、数年前の決定事項を忘れ不要な検討を繰り返したり、グラフィックの解説原稿や使用画像を初校段階のものに取り違えたりなどの事象を起こした。

このような事象への対策として、第1室リニューアルでは展示情報を網羅するデータベースを試作した。展示資料や演示具、解説パネルと映像コンテンツで使用する画像や解説文など、データの集積と作業履歴を記録しこれらを共有することで、同一の作業を繰り返す行いがなくなるよう努めた。開室後は、この記録をアーカイブとして整理し、展示物のソフトとしての価値（例えば展示資料の数や出土の内訳など）を掘り起こし、データを活用できないか検討していくつもりである。

おわりに

第1室リニューアルの最終年度となる今年度は、一昨年度まで先送りとして中断した展示コーナーも併せすべての展示室の施工を完了し、一部の映像コンテンツを除きほぼ全て完成させ、現在は、約一月後の開室に向けて資料の演示やネームプレートの設置、解説グラフィックの修正箇所を取りまとめといった最終段階の準備を進めている。第4章でも触れた通り、館内の連携不足に起因する工期の大幅な遅延が生じたものの、幸いにもデータベースの運用が功を奏し、必要なタイミングで必要なリストを活用できるよう大幅に改善され、その後の工程がこれ以上大きくずれ込むことはなかった。このデータベースは、今後、開室に至る記録類として活用する一方で、開室後の資料の利用頻度などのデータにも応用したい。更に、他部門のリニューアル事業でも最初の段階から運用するなど、今後のリニューアル事業に必須であると考えている。

開室後には館内外からの展示に対する意見が集約され、対応を検討する予定である。対応の詳細については、今年度分に含まれなかった3月分の活動内容も含め、来年度に報告したい。

また、2016年5月から約2年半の閉室の対応として2つの国際シンポジウムや先史・古代に関連する3つの企画展示を開催し、新展示の内容を一部公開しリニューアルの周知を行った。閉室と同時に、寄附型のクラウドファンディングにより再び製作可能となった正倉院文書の複製を特集展示コーナーで公開する予定である。

引用文献

- 渋谷綾子 2014. 国立歴史民俗博物館総合展示第1室(原始・古代)の新構築事業—2012年度活動報告—国立歴史民俗博物館研究報告186:277-293
- 渋谷綾子・大塚義昭 2015. 国立歴史民俗博物館総合展示第1室(原始・古代)の新構築事業—2013年度活動報告—国立歴史民俗博物館研究報告201:25-40
- 渋谷綾子・上奈穂美 2016. 国立歴史民俗博物館総合展示第1室(原始・古代)の新構築事業—2014年度活動報告—国立歴史民俗博物館研究報告201:25-40
- 渋谷綾子・上奈穂美 2017. 国立歴史民俗博物館総合展示第1室(原始・古代)の新構築事業—2015年度活動報告—国立歴史民俗博物館研究報告206:115-125
- 上奈穂美・横田あゆみ 2018. 国立歴史民俗博物館総合展示第1室(原始・古代)の新構築事業—2016年度活動報告—国立歴史民俗博物館研究報告209:83-94
- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2004. 国立歴史民俗博物館総合展示リニューアル基本計画. 59 pp. 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館, 佐倉市

横田あゆみ (国立歴史民俗博物館・資料整理等補助員)

上 奈穂美 (国立歴史民俗博物館・技術補佐員)

(2019年2月28日受付, 2019年5月28日審査終了)



写真 1



写真 2



写真 3



写真 4



写真 5



写真6



写真7



写真8



写真9



写真10



写真 11



写真 12



写真 13



写真 14



写真 15



図1 展示平面図